

Données générales :

stabilisation ou d'immobilisation (Cales, socles

Présence de SCAFFTAG vert et du balisage

Formulaire Vérification journalière d'échafaudage

F-HSE-29-05

Edition: 1.0

Date d'émission

XX/XX/XXXX

| _ | | - | 14 |
|------|---|----|-----|
| Page | • | 1. | / 1 |
| Lauc | | | |

| JIC | • | | | |
|--|---|-------|-------------------------|------------|
| Localisation de l'échafaudage : N°DI : | | | | |
| Date de montage : | | | | |
| Echafaudage installé par la société : | | | | |
| · | | | | |
| Service ou Enterprise autorisée à accéder à l'écha | iauuage | · | | |
| <u>Points à vérifier :</u> | | | | |
| | | | | |
| Points à contrôler Conf | Confo | rmité | Anomalies constatées | Mesures de |
| | Oui | Non | | correction |
| Absence de fuite de gaz ou d'acide ou tout | | | | |
| autre danger pouvant compromettre la sécurité | | | | |
| des utilisateurs | | | | |
| Présence et bonne installation des moyens | | | | |
| d'accès, des planchers et des garde- corps | | | | |
| (lisse, sous lisse, plinthe) | | | | |
| Absence de déformation ou de corrosion des | | | | |
| éléments constitutifs de l'échafaudage pouvant | | | | |
| compromettre la sécurité des utilisateurs | | | | |
| Maintien de la continuité, de la planéité, de | | | | |
| l'horizontalité et de la bonne tenue de chaque | | | | |
| niveau de plancher | | | | |
| Bonne tenue des éléments d'amarrage | | | | |
| (ancrage à une structure rigide obligatoire tous | | | | |
| les 24 m² ou tous les 12m² si bâché) | | | | |
| Visibilité des indications sur l'échafaudage | | | | |
| relatives aux charges admissibles | | | | |
| Absence de charges dépassant ces limites | | | | |
| admissibles | | | | |
| Présence de tous les éléments de calage et de | | | | |

- La vérification journalière de l'échafaudage relève de la responsabilité du chef d'équipe de l'entité exécutante.
- Elle permet de constater le bon état de conservation des éléments constitutifs de l'échafaudage.
- Les modifications des échafaudages est du ressort exclusif de l'*entité* chargée du montage des échafaudages.

| Le chef d'équipe de l' <i>entité exécutante</i> | | | | | | |
|---|-----------|------|------|--|--|--|
| Nom | matricule | date | visa | | | |
| | | | | | | |